

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 96'000, Fr. 2'645'000 + Zusatzkredit Fr. 117'000				
Objekt	Ersatzneubau Kindergärten am Bach und im Feld, Zwinglistrasse, Ortsteil Lupfig inkl. Photovoltaikanlage				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 12.11.2021 und 17.06.2022				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.2170.5040.10	- Gebäude	Fr.	2'547'629.96	
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.2170.5040.11	- Photovoltaik	Fr.	67'054.60	
Ausgaben total gemäss Erfolgsrechnung Konto	1.2191.3130.01	- Transport	Fr.	162'251.70	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern			Fr.	0.00	
Total Bruttoanlagekosten			Fr.	2'776'936.26	
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit			Fr.	2'858'000.00	
Kreditunterschreitung			Fr.	-81'063.74	
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.2170.6300.11	- Photovoltaik	Fr.	14'417.90	
Ausstehende Subventionen und Beiträge			Fr.	0.00	
abzüglich Vorsteuerkürzung			Fr.	0.00	
Total Einnahmen			Fr.	14'417.90	
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern			Fr.	2'776'936.26	
Total Einnahmen			Fr.	14'417.90	
Nettoinvestition			Fr.	2'762'518.36	
5 Aktivierung (falls relevant)					
Übertrag von Konto	1.14070.40	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten	1.000202		1.14040.01	3300.40 DB-6	Fr. 2'479'611.41
- Mobilien-Ausst.	1.000248		1.14060.01	3300.60 DB-3	Fr. 68'018.55
- Photovoltaik	1.000225		1.14040.01	3300.40 DB-7	Fr. 52'636.70
- nicht aktivierbar	1.2191.3130.01				Fr. 162'251.70
Total der Nettoinvestition:					Fr. 2'762'518.36
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Die Finanzierungsreserve für Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden.					
Die Photovoltaikanlage konnte um Fr. 27'945.40 günstiger realisiert werden. Die Subvention betrug Fr. 14'417.90.					
Ein Teil Transport- resp. Ausweichmöglichkeitskosten sind im KV (BKP 141.2 und 141.4) mit Fr. 43'000 enthalten. Es zeigte sich, dass dieser Betrag nicht ausreicht, weil der Kindergarten Lupfig infolge steigender Schülerzahlen unerwartet dreiklassig geführt werden musste und aufgrund des erhöhten Platzbedarfs nun auch die Kinder vom Schulhaus Scherz nach Lupfig transportiert werden mussten. Der Gemeinderat hat deshalb gestützt auf § 90i GG wegen der Dringlichkeit einen Zusatzkredit von Fr. 117'000 für den Transport beschlossen. Es resultieren Mehrausgaben von CHF 2'251.70. Diese werden mit der Genehmigung der Kreditabrechnung bewilligt (§ 90i Abs. 2 GG).					